

Sdružení „Společnost M – SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“

Informace o průběhu prací na stavbě

I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí

v období květen – červenec 2019



V části Předmostí probíhá v předepsaném režimu postupné budování násypu, který bude sloužit jako nájezd na budoucí estakádu a pro větev V1 mimoúrovňového křížení. Bylo dokončeno odvodnění pod násypem.

Hlavní práce probíhaly na ulici Polní, kde bylo přeloženo veřejné osvětlení, realizovány přeložky správců ČEZ a Cetin. Byla vystavěna kanalizace pod částí objektu SO 102 a pod větví V3, jejíž realizaci zpožďovalo vyřešení nalezených dříve nezjištěných kanalizačních přípojek. Bylo dokončeno odvodnění komunikace pomocí drenáží, uličních vpustí a šterbinových žlabů. Na úroveň parapláně bylo neúnosné podloží zlepšeno sanací. Dále probíhá pokládka vrstev štěrku a mechanicky zpevněného kameniva. Jsou zabudovávány obrubníky na konci měsíce července bude probíhat pokládka asfaltových vrstev. Současně probíhají práce na výstavbě cyklostezky a autobusové zastávky. Napojení ulice Polní na mostní estakádu pomocí vyztuženého násypu mezi opěrnými zdmi je před dokončením.

Dále pokračují práce na mostní estakádě, které jsou prováděny ve dvou směrech od křížení s železniční tratí. Probíhá výstavba opěry č.19, jednotlivé pilíře jsou v časových cyklech vyztužovány, bedněny a následně vybetonovány. Režim výstavby je ovlivňován povolováním výluk na hlavní železničním tahu.

V příštím období se budeme soustředit na dokončení násypu v Předmostí, ukončení realizace spodní stavby estakády a zahájení výstavby její mostovky. Bude probíhat další výstavba jedné poloviny čtyřpruhu na ulici Polní a realizace větve V2.

Naše stavební činnost probíhá tak, abychom co nejméně ovlivňovali obyvatele z blízkého okolí stavby a co nejméně komplikovali dopravní situaci ve městě.

Děkujeme za pochopení Společnost M – SILNICE + IDS I/55